

ОТЧЕТ

о финансировании и ходе выполнения мероприятий муниципальной программы Артемовского городского поселения
 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Артемовского городского поселения» на 2014 – 2032 годы

(наименование программы)


за январь – декабрь 2020 года

Наименование цели, задачи, мероприятия Программы	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб.	Выполнено за отчетный период, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Результаты выполнения мероприятия, причины невыполнения (при наличии)	Исполнитель мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1. Повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса							
Задача 1. Обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологиям и энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры							
Мероприятие 1.1. Ремонт инженерных сетей.	III квартал	Средства местного бюджета	692,9	692,9	692,9	Ремонт теплотрассы от дома № 22 до жилого дома по ул. 1 Нагорная, р.п. Артемовский	Администрация Артемовского городского поселения
		Средства местного бюджета	849,7	849,7	849,7	Ремонт участка теплотрассы от ТК Витимэнерго до дома № 5 по ул. 1 Нагорная, р.п. Артемовский	
		Средства местного бюджета	951,0	951,0	951,0	Ремонт участка теплотрассы по ул. Геологической к домам № 15, 17, 19.	
Мероприятие 1.2. Приобретение 2-х котлов ТР-200 «Терморобот»	III квартал	Средства местного бюджета	2688,9	2688,9	2688,9	Приобретение комплектов автоматических угольных котлов мощностью 200 кВт	
Итого по Программе, в том числе областной бюджет			5182,5	5182,5	5182,5		
			0	0	0		

местный бюджет	5182,5	5182,5	5182,5	5182,5
внебюджетные средства	0	0	0	0

Глава Артемовского городского поселения

Исполнила: ведущий инженер Коновалова Н. Г.

 М. В. Петров